

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

**“Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală – Șoseaua
Olteniței nr. 9, Sector 4, București”**

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+1, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3 094 512,06 lei
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2 630 335,20 lei

Esalonarea investitiei (INV / C+M):

Anul I: 3 094 512,06 lei / 2 630 335,20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafata construită la sol – 663,2 mp

Suprafata construită măsurată – 1326,4 mp

Regim de înălțime – P+1

Înălțimea de nivel – 6,4 m

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN-CONSTANTIN BĂRBĂLAU

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Privind

“Construcție modulară, demontabilă, cu funcțiunea de școală – Calea Șerban Vodă nr. 62-64, Sector 4, București”

Lucrarea tratează realizarea unei unități modulare temporare și demontabile, cu funcțiunea de școală, cu regim de înălțime P+1, amplasată pe teren cu topografie plată.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrarilor de interventie,	3 014 765, 11 lei
din care	
Constructii-montaj (C + M):	2 562 550, 25 lei

Esalonarea investitiei (INV / C+M):

Anul I: 3 014 765, 11 lei / 2 562 550, 25 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

3 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANTIE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Suprafata construită la sol – 642 mp
Suprafata construită desfășurată – 1284 mp
Regim de înălțime – P+1
Înălțimea de nivel ~~3,4m~~

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSMIN - CONSTANTIN BĂRBĂLAU