

PCT. 10

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI



HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului
cod SMIS 31386

"Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)"

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe

Văzând raportul și avizul *Comisiei* din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

În baza prevederilor Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

Având în vedere contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)- AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov- Organism Intermediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 31386 intitulat „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, și actele adiționale la acesta,

Având în vedere HCGMB nr. 307 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru finanțarea nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 Domeniul major de intervenție 5.2., și HCGMB nr. 308 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”.

Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013.

În acest scop, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/22.12.2015, finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor suplimentare conexe în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității proiectelor,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE

ART 1. Art.3 al H.C.G.M.B. nr. 270/2015 se modifică și va avea următorul conținut :

„Se aprobă data de **31.12.2017**, ca data limita de finalizare a proiectului **“Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)”**, cod SMIS 31386, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia “

ART 2. Toate celelalte prevederi din HCGMB nr. 270/22.12.2015 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
ADRIAN IORDACHE**

București,

Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Municipiul București derulează proiectul „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, conform contractului de finanțare nr. 3634/12.02.2013, cod SMIS 31386, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 5 Domeniul major de intervenție 5.2.”

La data de 29.10.2010 au fost aprobate HCGMB nr. 307 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabila prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5 Domeniul major de intervenție 5.2., și HCGMB nr. 308 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului ”Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”

Având în vedere Decizia Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistența din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007 – 2013), la data de 19 august 2013 Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 678 privind încheierea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2015 prin Fondul European de dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, actele adiționale vor fi însoțite de ”**Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă lista de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.**”

În acest scop, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/22.12.2015, finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor suplimentare conexe în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității proiectelor,

Conform Hotărârii nr.678/2015, Art.1,lit.c) proiecte nefuncționale - proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz; pot fi considerate eligibile, în mod excepțional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puțin 5 milioane euro, iar contribuția fondurilor pentru aceste proiecte nu este mai mare de 10% din alocarea totală pentru programul în cadrul căruia au fost finanțate;

Printre motivele de includere a proiectelor pe lista proiectelor nefuncționale sunt de regulă aspecte asupra cărora beneficiarul nu are niciun control, dar care sunt suficient de clare încât să existe certitudinea că pot fi rezolvate înainte de 31.03.2019.


Sumele primite în baza cererilor de rambursare depuse nu vor fi returnate, în cazul în care proiectul va fi inclus în lista proiectelor nefuncționale.

Ca urmare, se va încheia act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)", pana la data de 31.12.2017 pentru asigurarea funcționalității acestuia.

În prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a inițiat consultările cu Ministerul Fondurilor Europene privind modificarea/completarea HG 678/2015 în vederea stabilirii listei cu proiecte nefuncționale până cel târziu 15.06.2016 și încheierii de acte adiționale pentru aceste proiecte până cel târziu 30.06.2016.

Având în vedere cele de mai sus, se propune spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București prezentul proiect de *Hotărâre privind prelungirea perioadei de implementarea a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)".*

PRIMAR GENERAL
ROMANIA
IOAN RAZVAN SAVVA
PRIMAR GENERAL
MUNICIPIUL BUCURESTI





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 3117 / 19.04.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Municipiul București derulează proiectul „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, conform contractului de finanțare nr. 3634/12.02.2013, cod SMIS 31386, încheiat între Municipiul București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov, proiect aprobat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5 Domeniul major de intervenție 5.2.”

La data de 29.10.2010 au fost aprobate HCGMB nr. 307 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 Domeniul major de intervenție 5.2., și HCGMB nr. 308 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului ”Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”

Având în vedere Decizia Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistența din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007 - 2013), la data de 19 august 2015, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 678 privind încheierea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit.

Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, actele adiționale vor fi însoțite de ”*Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă lista de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*”

În acest sens, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/22.12.2015, finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor suplimentare conexe în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității proiectelor,

Conform Hotărârii nr.678/2015, Art. 1,c) proiecte nefuncționale - proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz; pot fi considerate eligibile, în mod excepțional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puțin 5 milioane euro, iar contribuția fondurilor pentru aceste proiecte nu este mai mare de 10% din alocarea totală pentru programul în cadrul căruia au fost finanțate;

Printre motivele de includere a proiectelor pe lista proiectelor nefuncționale sunt de regulă aspecte asupra cărora beneficiarul nu are niciun control, dar care sunt suficient de clare încât să existe certitudinea că pot fi rezolvate înainte de 31.03.2019.

Ca urmare, se va încheia act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)", până la data de 31.12.2017 pentru asigurarea funcționalității acestuia, luând în considerare problemele majore identificate și prezentate mai jos.

În prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a inițiat consultările cu Ministerul Fondurilor Europene privind modificarea/completarea HG 678/2015 în vederea stabilirii listei cu proiecte nefuncționale până cel târziu 15.06.2016 și încheierii de **acte adiționale pentru aceste proiecte până cel târziu 30.06.2016.**

În acest scop este necesară aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărâri privind prelungirea duratei de implementare a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)".

Având în vedere următoarele **probleme majore** identificate în cadrul proiectului:

1. Întârzieri majore în atribuirea contractului de execuție lucrări

Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost suspendată în urma contestației nr. 100/16.01.2014 introdusă de SC TERRA CONSTRUCT & DESIGN SRL, în urma căreia a fost emisă Decizia CNSC nr. 36S/C2/99; În urma punctului de vedere al autorității contractante, CNSC a respins ca tardivă contestația TERRA Construct SRL și a dispus continuarea procedurii de atribuire. Raportul de atribuire a fost încheiat în data de 24.06.2014.

Au fost depuse 2 contestații la CNSC. Municipiul București a transmis la CNSC un punct de vedere referitor la neprezentarea de către contestatari, în original, a garanției de bună conduită, punct de vedere pe fond, după solicitarea CNSC a dosarului achiziției.

Decizia CNSC cu nr.2379/262C10/2710,2711 dispune anularea Raportului de atribuire, admite anularea deciziilor de respingere a ofertelor depuse de cei 2 contestatari și hotărăște reevaluarea acestora. Municipiul București va ataca decizia CNSC la Curtea de Apel.

În data de 22.08.2014, autoritatea contractată a înaintat plângere la Curtea de Apel împotriva deciziei CNSC. În cadrul primului termen stabilit de Curtea de Apel, în data de 15.09.2014, în urma întâmpinărilor celor 2 contestatari, precum și a scrisorii de intervenție din partea câștigătorului, o decizie finală a fost amânata pentru data de 29.09.2014. Ca și consecință a acestor aspecte juridice, au existat întârzieri la nivelul activităților proiectului. În data de 13.10.2014, la Curtea de Apel, instanța s-a exprimat cu privire la speță privind plângerea Autorității Contractante împotriva deciziei CNSC, cu pronunțare în amânare în data de 20.10.2014. Pe data de 27.10.2014, Curtea de Apel a emis decizia DEFINITIVĂ prin care se admite plângerea și cererea de intervenție accesorie și se modifică în parte Decizia CNSC nr. 2379/262 C19/2710, 2711/11.08.2014 în sensul că respinge ca nefondate contestațiile formulate de SC Pro Consul Prod SRL și SC Alpenside SRL și menține decizia cu privire la soluționarea excepției privind depunerea garanției de bună conduită. Totodată, se respinge și cererea de sesizare a Curții de Apel.

În consecință, **contractul de lucrări a fost încheiat abia în data de 16.12.2014**, aspect care a generat întârzieri în implementarea proiectului.

2. Lipsa detaliilor de execuție care sa permită efectuarea lucrărilor

Execuția lucrărilor de construcție a fost îngreunată de lipsa detaliilor de execuție care sa permită constructorului sa implementeze proiectul tehnic.

Astfel, a fost necesară contractarea unei societăți specializate pe partea de asistență tehnică, procedura de durată care a întârziat din nou implementarea proiectului și care nu poate acoperi în întregime toate necesitățile de proiectare.

Societatea astfel contractată în data de 08.05.2015, și-a desfășurat activitățile în conformitate cu contractul de servicii nr.196 până în data de 31.12.2015 când nu a dorit prelungirea acestuia până la 30.06.2016, în conformitate cu actul adițional nr.5/621/30.12.2015 la contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013.

Astfel, a reapărut necesitatea contractarea unei societăți specializate pe partea de asistență tehnică, procedura de durată care a întârziat din nou implementarea proiectului.

3. Expirarea și neconformitatea Avizului de Gospodărire emis de Administrația Națională Apele Române cu Proiectul Tehnic

Lucrarea a fost demarată cu avizul de gospodărire de la Apele Române expirat. Avizul are numărul 16B și a fost obținut în 25.11.2011 cu mențiunea că în termen de 24 luni de la emiterea lui să înceapă lucrările de execuție. Contractul de execuție între beneficiar și executant a fost semnat în luna decembrie 2014, data la care avizul nu mai era în termenul de valabilitate și trebuia obținut un nou aviz. Totodată, în Avizul 16B/2011 soluția menționată pentru realizarea peninsulelor prevăzute în proiect este prin decolmatarea celor 2 lacuri. Însă, în Proiectul tehnic dar soluția tehnică menționată pentru Peninsula din lacul Tei este, prin pământ dintr-o groapă de împrumut. *(toti ofertanții economici ce au participat la licitație pentru atribuirea contractului de lucrări au oferit această activitate)*

În data de 23.06.2015 reprezentanții Administrației Naționalele a Apele Române au efectuat un control în șantier și au oprit lucrările în zona Tei cadran T2 până la obținerea unui nou aviz printr-un proces verbal de constatare nr 1287/23.06.2015 deoarece avizul emis nu mai este în perioada de valabilitate.

Având în vedere că lucrările s-au oprit în data de 23.06.2015 și încă nu s-a obținut avizul de gospodărire a apelor pentru a continua lucrările. Acest aviz blochează următoarele lucrări:

- Amenajare peninsula Tei nou creată în cadranul T2.
- Amfiteatru Tei cadranul T2.
- Clădire servicii Tei cadran T2.
- Chioșc activități culturale Tei cadran T2.
- Pista ciclopietonală cadran Tei cadran T2.
- Amenajare spațiu verde Tei cadran T2
- Pontoane, debarcadere și platforma de activități culturale Tei cadran T2.
- Pasarela ciclopietonală Floreasca cadran T1.
- Instalații electrice și sanitare.

Pentru obținerea unui nou aviz a fost realizată o procedură de achiziție directă în vederea contractării unei societăți specializate în obținerea acestui aviz. În data de 10.12.2015, a fost semnat contractul de servicii nr.542 cu societatea Sc AquaProiect. Documentația tehnică a fost întocmită și depusă la Apele Române în data de 23.12.2015.

În data de 19.01.2016, ANAR a solicitat completarea și refacerea documentației tehnice depuse inițial prin prezentarea atât a unor memorii tehnice care să cuprindă toate lucrările investiției, atât cele proiectate cât și cele executate până în prezent, corelate cu Autorizația de Construire nr.116/3342/20.04.2015, precum și a mai multor expertize privind lucrările prevăzute la barajele Floreasca și Tei. Se estimează obținerea acestui aviz la finele lunii aprilie/începutul lunii mai.

4. Necesitatea devierii rețelei de termoficare Radet in vederea realizării obiectivului Ecluza inclus in proiect. (inclusiv a estacadei de susținere)

In faza de proiectare a ecluzei nu s-a luat in calcul rețeaua de termoficare RADET existentă in zonă. Aceasta are poziționată doua conducte cu diametru de 800 mm pe amplasamentul viitoarei Ecluze care va face legătura între lacul Floreasca si lacul Tei, din acest motiv lucrările la Ecluza fiind blocate.

Totodată, Proiectul tehnic pentru realizarea acestui obiectiv este incomplet. In vederea execuției lucrărilor asupra obiectivului de intervenție Ecluza, rețeaua de termoficare trebuie deviata.

In acest scop, prin HCGMB nr. 270/22.12.2015 au fost aprobate sumele suplimentare (conexe) bugetului proiectului, necesare pentru realizarea devierii conductei si realizării estacadei de susținere aferenta. Demararea acestor proceduri este condiționata de semnarea unui contract de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru întocmirea caietelor de sarcini ce necesită o pregătire de specialitate in domeniu.

STADIUL PROIECTULUI

Menționam ca momentan gradul de realizare a proiectului este estimat la 50% , in conformitate cu ultimul Raport de Progres transmis la ADRBI.

Pana in prezent au fost depuse 3 Cereri de Rambursare in valoare totala de 12.872.889,10 Lei (inclusiv TVA), din care a fost rambursată până in prezent suma de 3.614.880,63 lei.

Menționăm ca la suma solicitata spre rambursare, MDRAP a aplicat o corecție financiara de 5% la valoarea contractului de lucrări in conformitate cu OUG 66/2011, iar mai multe lucrări aferente cererilor de rambursare au fost considerate ca fiind neeligibile. In acest sens, Municipiul București prin UIP-Floreasca Tei a depus la MDRAP, contestație in vederea anularii corecției financiare stabilite prin Notele de Informare privind CR1 si CR2. Urmează sa fie depusa la Contestație la Nota de Informare pentru CR3.

Sumele primite in baza cererilor de rambursare depuse nu vor fi returnate, in cazul in care proiectul va fi inclus in lista proiectelor nefuncționale.

Astfel, se va încheia actul adițional la Contractul de finanțare nr. 36384/12.02.2013 - "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)", in vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2017, motiv pentru care urmează a fi împuternicit reprezentatul legal al Municipiului București sa semneze in numele si pentru Municipiul București orice înscrisuri vor fi necesare îndeplinirii scopului precizat anterior.

Având in vedere cele de mai sus, se propune spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București prezentul proiect de *Hotărâre privind prelungirea perioadei de implementarea a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)"*.

p.DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN ISTRATE



MANAGER UIP
MIHAI SANDULESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 3118/19.04.2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL
Nr. 1790/6
20.16.LUNA.04.ZIUA...19

Către: CABINET SECRETAR GENERAL

În atenția: Domnului Secretar General ADRIAN IORDACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ
Nr. 2003
20.....LUNA.....19 APR. 2016

Vă transmitem alăturat proiectul de hotărâre privind prelungirea proiectului "Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, spre a fi supus aprobării Consiliului General.

Menționăm că, conform Hotărârii nr.678/2015, Art. 1,c) proiecte nefuncționale - proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz; pot fi considerate eligibile, în mod excepțional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puțin 5 milioane euro, iar contribuția fondurilor pentru aceste proiecte nu este mai mare de 10% din alocarea totală pentru programul în cadrul căruia au fost finanțate;

Printre motivele de includere a proiectelor pe lista proiectelor nefuncționale sunt de regulă aspecte asupra cărora beneficiarul nu are niciun control, dar care sunt suficient de clare încât să existe certitudinea că pot fi rezolvate înainte de 31.03.2019.

Ca urmare, se va încheia act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)", până la data de 31.12.2017 pentru asigurarea funcționalității acestuia, luând în considerare problemele majore identificate și prezentate mai jos.

În prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a inițiat consultările cu Ministerul Fondurilor Europene privind modificarea/completarea HG 678/2015 în vederea stabilirii listei cu proiecte nefuncționale până cel târziu 15.06.2016 și încheierii de acte adiționale pentru aceste proiecte până cel târziu 30.06.2016.

p. DIRECTOR EXECUTIV

CRISTIAN ISTRATE

